

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2009
onsdag 2.12.2009, KL. 17.00 – 1935
på Fosen Fjord Hotel, Åfjord

Tilstede:

Styreleder Hallgeir Grøntvedt, Wenche K. Forfod, Kai Robertsen, Per Olav Skurdal Hopsø, Steinar Saghaug, Jill Hammari Sveen og daglig leder Knut Sundet.

Forfall: Albert Larsen, Tor Erik Jensen, Per Kristian Skjærvik, Einar Strøm, Torhild O Aarbergsbotten, Marit H. Kolmannskog, Vibeke Stjern, Arnfinn Astad,

Øvrige til stede: Svein Soknes Svv

SAK:	Behandling	VEDTAK:
Sak 16/09. Godkjenning av protokoll nr. 3/2009	Protokollen fra møte nr. 3/2009 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 17/09. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 18/09. <ul style="list-style-type: none"> • Fremdrift planlegging v/ Statens vegvesen v/ Jill Hammari Sveen 	<ul style="list-style-type: none"> • Rv 755 Vanvik – Leksvik Forslag til reguleringsplan legges fram for behandling i Planutvalget i Leksvik kommune 3. nov og behandles i kommunestyret 17. des -09. Påløpte kostnader ca 2 mill. Grunnundersøkelser er under arbeid – ferdig rapport jan 2010. • Rv 710 Valset – Ingdal Uttegning av reguleringsplan or reguleringsbeskrivelse pågår Formøte for ANSLAG -prosesser er gjennomført 70 % av kostnadene ved planarbeidet har medgått til grunnundersøkelser . Påløpte kostnader ca 3,4 mill Prosjektet er forsinket og ventes tidligst primo april 2010 • Rv 715 Vanvikan – Olsøy Kommunedelplana er ferdig Klar for reguleringsprosess. Oppstart reguleringsplan settes bort til konsulent Reguleringsplan Vanvikbakken ferdig september 2010 	Styrets enstemmige vedtak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift av planlegginga tas til orientering. 2. Styret registrer en betydelig forsinkelse på noen prosjekter. 3. Styret ber Statens vegvesen sørge for at planlegginga forseres.

<p>Sak 19/09 Endret prioritering / oppstart av prosjekter</p>	<p>Byggeleder Svein Soknes orienterte grundig om bakgrunn for utsettelse av anleggsstart Rv 710 Sund – Bradden og mulighetene for endret byggestart av enkeltprosjekt i prioritert prosjekter i pakke 1.</p> <p>Ut fra orienteringen fremmet daglig leder følgende endret innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar Svv sin orientering og forslag til etterretning. 2. Daglig leder gis fullmakt til, i samarbeid med Svv å prosjektere og igangsette bygging på de parseller som fortløpende kan være byggeklar. 3. Styret godkjenner endret framdrift som følger: <ul style="list-style-type: none"> • Byggestart på Rv 717 Sund – Bradden utsettes 1 år • Byggestart på deler av 755 Vanvikan - Leksvik forseres ½ år. • Byggestart på deler av 710 Valset – Ingdal forseres ½ år. Styret viser til sak 15/ 08 – (Styret forutsetter at utbedringen av Rv 710 Valset Ingdal starter fra Valset fergeterminal) • Prosjektene Bomstasjon Krinsvatn for igangsetting pr 1.1.2011 • Rv 717 Sund – Bradden følges opp når godkjennelse fra vegdirektoratet foreligger. 	<p>Endret innstilling ble enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 20/09. Status Bompengesøknad.</p>	<p>Jill Hammari Sveen orienterte om status og framdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sør – Trøndelag fylkeskommune vedtok bompengesøknaden i sak 81/2009 i fylkestinget 07.10.09. • Behandles i Nord – Trøndelag fylkeskommune 03.12.09 • Søknaden sendes til vegdirektoratet umiddelbart med intensjon om endelig behandling i Stortinget i vårsesjonen. <p>Daglig leders Innstilling: Statens vegvesen sin orientering vedrørende bompengesøknaden tas til orientering.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 21/09 Budsjett 2010</p>	<p>Framlagt budsjettforslag for 2010 vedtas.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 22/09 Møteplan 2010</p>	<p>Styrets Møteplan 2009 Styremøter legges til ONSDAGER kl. 1700 Styremøtene holdes fortrinnsvis i Åfjord</p> <p>24.02.2009 Styremøte nr. 1 21.04.2009 Styremøte nr. 2 /Årsmøte 08.09.2009 Styremøte nr. 3 01.12.2009 Styremøte nr. 4</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>

<p>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fornyet avtale/ fremdriftsplan videre planlegging pakke 2 og 3 - 20010 - 2016 • Status Fylkesvegplaner 2010 – 2019 Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør - Trøndelag fylkeskommune. 	<p>Orienteringene tas til etterretning</p>
<p>Ref. Knut Sundet</p>		