

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2015**  
**Onsdag 20.5.2015, KL. 1730 – 1800**  
**på Fosen Fjord Hotell, Åfjord**

**Tilstede:** Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Vibeke Stjern, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Harald Fagervold, varamedlem Jan Helge Grydeland, varamedlem Kjell Leirstadgrind, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannsk, tiltredende fra Svv prosjektleder Hanne Louise Moe Svv og daglig leder Knut Sundet.

Forøvrig deltok: Bjugn kommune ved ordfører Ogne Undertun, Fosen Regionråd ved dgl.leder Vidar Daltveit.

**Forfall:** styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Torhild Aarbergsbotten,

<b>SAK:</b> <b>Behandling av saker:</b>	Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.	<b>VEDTAK:</b>
<b>Sak 09/2015. Godkjenning av protokoll nr. 4/2014</b>	Protokollen fra møte nr. 1/2015 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 10/2015 Referatsaker</b>	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt
<b>Sak 11/2015</b> <b>Status utbygging og Framdrift</b>	<p><b>Prosjektleder Hanne Louise Moe orienterte:</b></p> <p><b>Status utbygging og framdrift framdrift:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ferdig bygget: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fv. 710 Ingdal-Valset</li> <li>- Fv. 755 Leksvik-Vanvikan</li> <li>- Rundkjøring Rissa og Sundbrua</li> <li>- Rørvik terminalområde</li> <li>- Fv. 715 Rørvik-Vanvikan</li> <li>- Fv. 715 Vanvikbakken</li> </ul> </li> </ul> <p>Keiserås-Olsøy parsell I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God framdrift på tross av store mengdeøkninger og økt omfang på masseflytting</li> <li>• Det meste av bærelaget er lagt, slitelagsasfaltering pågår</li> <li>• Utbedring av skader på Omundvågbrua pågår, nye endebjelker støpt forrige uke</li> <li>• Puss av skråninger mv. pågår</li> <li>• Offisiell åpning for trafikk planlagt 30. juni</li> </ul>	



### Keiserås-Olsøy parsell II

#### inkl. Olsøysvingen

- Selve Olsøybrua ferdig, trafikken lagt om under brua
- Støp av avlastningsplater samt omfylling i de neste ukene (Olsøybrua)
- Stålmontasje Skaudalsbrua pågår, hovedbjelker er på plass, montasje tverrbjelker pågår
- Det meste av sprengningsarbeidene i linja (Skaudalen) er utført, pågår sikring av skjæringene
- Utlegging vegfundament pågår
- Pågår sprengningsarbeid nord for Olsøysvingen (opsjonen)
- Ligger godt an framdriftsmessig, forhandler om ferdigstillelse av alle arbeidene i november 2015



#### Krinsvatnbrua

- Brubjelker heist på plass (natt til 1. mai)
  - Fundament i akse 1 og 2 støpt, reis pågår
  - Vegarbeid på fv. 710 pågår
  - Betongarbeider pågår, hovedstøp før fellesferien
  - Asfalt på nordsiden retning Bjugn tidlig juni
  - Generelt høy vannstand og flom i perioder har vært en utfordring
  - Framdrift noe etter «skjema» - forsering for å nå ferdigstillelse i oktober 2015.
- Trafikk over brua medio september 2015.  
Trafikkavvikling går bra selv om det er trangt



#### Mælandbrua i Åfjord

- ✓ Selve brua er 54 m
- ✓ Ca. 650 m vegbygging
- ✓ Ca. 38.000 m<sup>3</sup> masseflytting
- ✓ Ca. 8.000 m<sup>3</sup> sprengning
- ✓ Anbudskonkurransen lyst ut mandag 18. mai
- ✓ Allerede meldt seg flere entreprenører
- ✓ Innleveringsfrist 2. juli, byggestart til høsten
- ✓ Ferdigstillelsesfrist september 2016
- ✓ Omlegging/flytting av midlertidig bru i sommer.
- ✓ Krevende grunnerverv – skjønn/ekspropriering.
- ✓ Forhåndsiltredelse





Sak 12/2015 Status Trafikktall og bompenginntekter jan - april 2015 med prognose for 2015		Daglig leder la fram status trafikktall for januar - april 2015 med prognose for resten av 2015												SUM	Behandling: Daglig leder gikk igjennom status.														
		2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov			Des													
<b>Flakk-Rorvik</b>																													
- Antall passeringer														41 997	45 272	44 567	55 147	60 597	65 217	63 712	65 689	56 360	54 878	46 959	46 907	647 324	0,1%		
- Endring fra 2014														-6,5%	-0,9%	3,4%	-5,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	0,1%	
- Inntekt														2 866 994	2 715 783	2 950 758	3 790 164	3 797 683	4 161 983	4 087 938	4 385 326	3 697 769	3 513 103	2 916 887	2 983 360	41 256 985	3,6%		
- Endring fra 2014														-2,5%	-1,1%	1,6%	5,7%	3,2%	3,9%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	
- ADT														1 355	1 617	1 438	1 838	1 995	2 174	2 055	2 119	1 879	1 770	1 568	1 513	1 773	1,7%		
- Snitt inntekt pr passering														63,50	59,95	66,21	68,89	62,61	63,66	64,16	61,89	64,52	64,02	62,11	63,17	63,73	63,73	63,73	
<b>Brekstad-Valsef</b>																													
- Antall passeringer														9 307	9 682	12 745	12 658	15 313	16 402	16 223	16 984	13 806	14 085	12 412	12 002	163 699	0,2%		
- Endring fra 2014														-12,3%	-8,1%	12,8%	-6,4%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	0,2%	
- Inntekt														511 286	536 082	719 477	723 492	883 381	940 550	1 062 941	974 300	779 058	781 030	698 528	699 213	9 265 758	3,6%		
- Endring fra 2014														-8,6%	-7,6%	16,7%	-1,0%	3,0%	3,0%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	
- ADT														300	346	411	422	468	507	501	547	460	454	414	387	446	446	446	
- Snitt inntekt pr passering														54,94	55,37	56,43	57,16	57,99	57,34	57,98	57,44	56,43	55,45	56,04	54,93	56,06	56,06	56,06	
<b>Krinsvatn</b>																													
- Antall passeringer														31 889	35 478	45 168	46 482	44 858	49 317	54 000	50 387	39 711	46 535	38 052	33 107	514 982	4,0%		
- Endring fra 2014														1,4%	9,2%	24,7%	6,6%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	4,0%	
- Inntekt (åpne pr mnd*)														1 951 404	2 057 234	2 605 817	2 700 000	2 905 023	3 202 051	3 488 896	3 275 290	2 587 109	2 988 168	2 304 052	1 814 813	31 957 853	3,5%		
- Endring fra 2014														-3,3%	-0,4%	14,0%	1,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,5%	
- ADT														1 029	1 267	1 457	1 549	1 447	1 644	1 742	1 625	1 324	1 501	1 268	1 088	1 411	1 411	1 411	
- Snitt inntekt pr passering														61,19	57,99	57,69	58,09	64,78	64,83	64,61	65,00	64,64	64,15	60,56	57,84	62,20	62,20	62,20	
<b>Totalt</b>																													
- Antall passeringer														83 193	90 432	102 480	114 287	120 768	130 936	136 035	133 040	109 898	115 500	97 423	92 016	1 326 005	1,5%		
- Endring fra 2014														-4,4%	2,5%	13,1%	-0,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,5%		
- Inntekt														5 129 684	5 309 098	6 276 052	7 222 656	7 577 303	8 284 636	8 639 226	8 315 036	6 983 927	7 279 302	5 916 264	5 530 386	82 480 598	3,6%		
- Endring fra 2014														-3,3%	-0,4%	14,0%	1,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,6%		
- ADT														2 684	3 230	3 306	3 810	3 898	4 386	4 388	4 292	3 683	3 726	3 247	2 969	3 633	3 633		
- Snitt inntekt pr passering														61,66	58,71	61,24	63,20	62,74	63,36	63,51	62,50	63,55	63,02	60,73	60,18	62,20	62,20		
<small>*Summer inntekt for siste måned - tall fra TBVS er for løve for reise 2 mnd, ref snittinntekt</small>																													
Sum inntekt																											82 480 598		
Fortsatt i Prop																											87 828 214		
Avvik innkreving																												-5 347 616	

**ORIENTERING:  
v/ daglig leder Knut  
Sundet**

- Tingrettsak Krinsvatn v/ Edna Otterstad ble ført i Fosen Tingrett 4. og 5. feb. 2015. Otterstad tapte på alle punkt.
- Otterstad har ikke anket selve dommen , slik at den er stadfestet, men anket sakskostnadene. Avgjøres i Lagmannsretten.
- Regionale Bompengeselskap 3 -5 stk - viktig at disse gir en positiv virkning for bilistene med felles avtale. Dersom dette ikke skjer vil effekten utebli. Eksisterende selskaper blir stilt fritt i å fusjonere inn i regionale selskaper.
- Framdrift mulig samarbeid med Statskraft vedr utbedring av deler av FV 14 i Roan.

Orienteringen ble forøvrig enstemmig tatt til orientering.

**Møteplan 2015**

- On. 25.02.2015, kl 1700 Styremøte nr. 1
- On. 20.05.2015, kl 1700 Styremøte nr. 2
- On. 20.05.2015, kl 1800 Generalforsamling
- On. 23.09.2015, kl 1700 Styremøte nr. 3
- On. 02.12.2015, kl 1700 Styremøte nr. 4

Ref. Knut Sundet